

ОПИСЬ РАБОТАМЪ,  
ПРОИЗВЕДЕННЫМЪ ПО ПОСТРОЙКЪ ЗДАНІЯ  
ТИФЛИССКАГО  
Городского Кредитнаго Общества.

ТИФЛИСЬ.  
Скоропечатня М. Мартиросяна, Пушкинская ул., д. Кред. Общ.  
1903.



საქართველოს  
საპროექტო ინსტიტუტი

ОПИСЬ РАБОТАМЪ,  
ПРОИЗВЕДЕННЫМЪ ПО ПОСТРОЙКЪ ЗДАНІЯ  
ТИФЛИССКАГО

Городскаго Кредитнаго Общества.

R 53.592  
4



საქართველოს  
საპროექტო  
ინსტიტუტი  
თბილისი



Наименование работъ.	Количество.	Примѣчаніе. (Стран. книги комис.)
<b>1. МОСТОВЫЯ РАБОТЫ.</b>		
Мощеніе булыжнымъ камнемъ . . . . .	74,80 кв. саж.	Стр. книги ком. 1
<b>2. КАМЕННЫЯ РАБОТЫ.</b>		
Фундамента изъ стараго матеріала. . . . .	28,74 куб. саж	" " 31—32
Фундамента изъ сололакского камня . . . . .	91,49 куб. саж.	" "
Стѣнъ кирпичныхъ (стар. кирп.) . . . . .	85,45 куб. саж.	" "
Стѣнъ кирпичныхъ (нов. кирп.) . . . . .	517,13 куб. саж.	" "
Перемычекъ на цементъ . . . . .	40,00 куб. саж.	" "
Магазинныхъ столбовъ изъ алгетскаго камня	3 шт.	35
Цоколя и магазинныхъ ступенекъ . . . . .	29,90 пог. саж.	
Тротуары изъ камня . . . . .	16,16 кв. саж.	
Лентъ для тротуара. . . . .	7,27 пог. саж.	
Обдѣлка иллюминаторовъ камнями . . . . .	26,98 пог. саж.	
Ступенныхъ плитъ алгетскаго камня . . . . .	58 " "	
Ступенныхъ плитъ кутаисскаго камня . . . . .	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " "	
Подоконныхъ плитъ мраморныхъ. . . . .	3 " "	45
Угловыхъ камней . . . . .	1,02 кв. саж.	35
Мраморныхъ колоннъ . . . . .	16 " "	45
Барьеръ мраморный просвѣтовъ . . . . .	11 " "	"
Кассъ мраморныхъ . . . . .	1 " "	"
Ступенныхъ плитъ мраморныхъ . . . . .	29 " "	"



Наименование работъ.	Количество.	Примѣчанія (Стран. книги комис.).
Площадокъ мраморныхъ . . . . .	13,37 кв. саж.	Стр. книги ком. 45
Парапета мраморнаго пог. . . . .	27 ар. 9 вер.	"
Плинтуса мраморнаго пог. . . . .	24,70 кв. саж.	"
Ступеней мозаичныхъ . . . . .	44	"
Площадокъ мозаичныхъ . . . . .	20,81 кв. саж.	"
Каймы на мозаич. площадкахъ пог. . . . .	22 ар. 4 вер.	"
Ступеней бетонныхъ . . . . .	12 шт.	"
Сводовъ бетонныхъ . . . . .	143,05 кв. саж.	43
Сводовъ бетонныхъ между двутавр. балк.	360,27 кв. саж.	"
Половъ цементныхъ . . . . .	42,61 кв. саж.	Стр. кн. 66
Половъ тометовыхъ . . . . .	50,30 кв. саж.	Стр. книга. ком. 63
Плинтусовъ тометовыхъ . . . . .	59,20 кв. саж.	
Облицовка фаянсомъ . . . . .	3,75 кв. саж.	
<b>3. ПЛОТНИЧНЫЯ РАБОТЫ.</b>		
Уложено половыхъ и потолочныхъ балокъ съ настланнымъ между ними чернымъ поломъ . . . . .	295,78 кв. саж.	39—40—10—18
Тоже безъ черныхъ половъ . . . . .	65,84 кв. саж.	
Настлано половъ сплошь по балкамъ подъ паркетъ . . . . .	234,72 кв. саж.	
Тоже чистыхъ половъ . . . . .	257,63 кв. саж.	
Подшивка потолковъ дранью подъ штук.	251,20 кв. саж.	




Наименование работъ.	Количество.	Примѣчаніе (Стран. книги комс.).
Подшивка потолоковъ и перегородокъ баг- даткою подъ штукатурку . . . . .	326,35 кв. саж.	
Столбовъ для кирпичной перегородки . .	8,84 кв. саж.	
Барьеровъ на хорахъ (верхній ярусъ) прол.	16	
Сарай деревянный . . . . .	1	
Оконъ слуховыхъ . . . . .	12	
Дверей въ свѣтовыхъ фонаряхъ . . . . .	7 шт.	
Столбовъ балконныхъ деревянныхъ съ пер- илами и подшивкою потолоковъ ихъ по польски . . . . .	9 шт.	
Крыши (стропиль съ обрѣшеткою подъ желѣзн. кровлю) . . . . .	339,28 кв. саж.	
Оконъ . . . . .	3 шт.	
Дверей . . . . .	28 шт.	
Деревянные ступени лѣстницы . . . . .	24 шт.	
<b>4. СТОЛЯРНЫЯ РАБОТЫ.</b>		
Оконъ безъ ставень съ приборами и стекл.	25 шт.	Стр. книги ком. 37
Дверей одностворч. глухихъ и стекл. съ прибор. . . . .	14 шт.	
Оконъ и дверей со ставнями, наличниками джами, съ приборами и стеклами . .	19 шт.	
Дверей стеклянныхъ и глухихъ съ прибор.	38 шт.	
Дверей магазинныхъ съ приборами и стекл.	16 шт.	

1688888888  
316-110013

Наименование работъ.	Количество.	Примѣчаніе (Стран. книги комис.).
Поль паркетный дубовый . . . . .	234,72 кв. саж.	Стр. книги ком. 50
Плинтусовъ " . . . . .	217,55 пог. саж.	"
Ступеней дубовыхъ съ площадкою полукр. лѣст . . . . .	32 шт.	37
Дверь подъѣздная съ рѣшеткою, стеклами и приборами . . . . .	1 шт.	55
Дверь съ 2-мя фасадами и 2-мя художест- венн. матовыми стеклами . . . . .	1 шт.	"
<b>5. КРОВЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ.</b>		41
Кровли желѣзной . . . . .	339,28 кв. саж.	"
Карниза . . . . .	134,50 пог. саж.	"
Трубы сливныхъ желѣзныхъ . . . . .	115,00 пог. саж.	"
<b>6. ПЕЧНЫЯ РАБОТЫ.</b>		
Кухонныхъ очаговъ . . . . .	2 шт.	72
Обмуровка 2-хъ водогрѣйныхъ котловъ . . . . .	1 шт.	"
<b>7. ШТУКАТУРНЫЯ РАБОТЫ.</b>		
Штукатурка гажею стѣнъ и потолоковъ . . . . .	2795,11 кв. саж.	47—52
Штукатурка фасадовъ алебастромъ съ лѣп- ными украшениями . . . . .	285,56 кв. саж.	"
Штукатурка цементомъ . . . . .	5,50 кв. саж.	66

253.599  
4





Наименованіе работъ.	Количество.	Примѣчаніе (Стран. книги комис.).
<b>8. МАЛЯРНЫЯ РАБОТЫ.</b>		
Окрашен. масл. краскою мѣдянкою желѣзн. кровля . . . . .	339,20 кв. саж.	Стр. книги ком. 53
Окрашен. масл. краскою мѣдянкою водосточныя трубы . . . . .	115 пог. саж.	
Окрашен. масл. краскою мѣдянкою карнизовъ и подокон. кровел. . . . .	134,50 пог. саж.	
Окрашен. масл. краскою мѣдянкою воронокъ . . . . .	22 шт.	
Окрашен. масл. краскою оконъ на крышѣ.	55,44 кв. саж.	
" " " оконъ и дверей большихъ . . . . .	74 шт.	
Окрашен. масл. краскою оконъ и дверей средней велич. . . . .	68 шт.	
Окрашен. масл. краскою оконъ и дверей маломѣрныхъ . . . . .	67 шт.	
Бязи потолоковъ . . . . .	107,47 кв. саж.	
Окраск. масл. краск. половъ . . . . .	262,74 кв. саж.	
Побѣлка потолоковъ . . . . .	328,98 кв. саж.	
Роспись потолоковъ . . . . .	10 шт.	
Роспись стѣнъ и потолоковъ . . . . .	30,82 кв. саж.	
Окраск. масл. краскою дверей магазин. со ставнями . . . . .	16	
Окр. стѣнъ клеевою краскою . . . . .	603,52 кв. саж.	
Окраш. масл. крас. желѣзные бал. . . . .	28 пог. саж.	



Наименование работъ.	Количество.	Примѣчаніе. (Стран. книги копие).
Окраш. масл. краск. лѣстница съ перилами.	32 ст.	
" " " желѣзн. балконовъ . .	4 шт.	
" " " желѣзния ворта . .	3 шт.	
" " " потолки досчатые . .	3 кв. саж.	
" " " столбы и перила . .	6 просв.	
" " " чугун. винт. лѣстница съ перилами . . . . .	66 ступ.	
Окраш. масл. крас. желѣз. лѣстница съ перилами, . . . . .	57 ступ.	
Окраш. масл. крас. досчатая перегор. . .	10 кв. саж.	
" " " фасадъ новой постр. . .	41,58 кв. саж.	
" " " панели . . . . .	63,90 кв. саж.	
" " " панцърная каса . .	1	
" " " и бронзирана рѣшетка мраморной касы . . . . .	1	
Оклеено обой. . . . .	644 кус.	
Окраш. емалевој краскою вертик. водя- ния печи. . . . .	12 шт.	
Окрашени графитомъ реберныя батареи	40 шт.	
<b>9. СТЕКОЛЬНЫЯ РАБОТЫ.</b>		
Просвѣты круглыя съ кафедральными и другими цвѣтными стеклами . . . . .	3 шт.	Стр. книги ком. 25—26—68
Иллюминаторовъ . . . . .	23 шт.	






Наименование работъ.	Количество.	Примѣчаніе. (Стран. книги комит.)
<b>10. ВОДОПРОВОДНЫЯ РАБОТЫ.</b>		
Уложено цементныхъ трубъ, разнаго діаметра, съ сифонами и раковинами . .	54,70 пог. саж.	Стр. книги ком. 43
Ватерклозетовъ съ чугунными чашками и принадлежностями. . . . .	7 шт.	58
Ватерклозетовъ фаянсовыхъ английскихъ съ баками съ принадлежностями къ нимъ	7 шт.	
Писсуаровъ тоже . . . . .	14 шт.	
Раковинъ. . . . .	7 шт.	
Умывальниковъ фаянсовыхъ . . . . .	1 шт.	
Отъ всѣхъ вышеупомянутыхъ ватерклозетовъ, писсуаровъ и умывальниковъ проведены сточныя чугунныя асфальтированныя трубы разныхъ діаметровъ съ принадлеж., а также къ нимъ проведены водопроводныя гальванизированныя желѣзныя трубы съ принадлежностями.		
Писсуаръ масляный о 3-хъ отдѣленіяхъ . .	1 шт.	
<b>11. РАЗНЫЯ И ОПТОВЫЯ РАБОТЫ.</b>		
Асфальтовый полъ. . . . .	92,46 кв. саж.	Стр. книги ком. 43
Желѣзныхъ двутавровыхъ балокъ разн. размѣр. . . . .	345 шт.	”
Колоннъ чугунныхъ верхн. яруса залы . .	16 шт.	”
Коссауры и площадки двутавровыхъ желѣзн. балокъ съ рѣшетками лѣстницы входа съ Солом. ул. . . . .	44 шт.	”



Наименованіе работъ.	Количество.	Примѣчаніе. (Стран. книги комис.).
Фонарей, къ нимъ желѣзныя части по разнымъ помѣщеніями . . . . .	6 шт.	Стр. книги ком. 43
Чугунная винтовая лѣстница . . . . .	68 ступ.	"
Коссауры и площадка двутавровыхъ желѣзн. балокъ съ желѣзными перилами въ вестибюль ступ. . . . .	32 шт.	"
Балконовъ желѣзныхъ съ чугунными и желѣзными перилами . . . . .	4 шт.	"
Ставень желѣзныхъ для оконъ . . . . .	5 шт.	"
Рѣшетокъ для оконъ . . . . .	2 шт.	"
Дверь желѣзная . . . . .	1	"
Лѣстница желѣзная съ желѣзными перилами ступ. . . . .	10	"
Коссауры парадной лѣстницы и площадки.	29 ступ.	75
Воротъ желѣзныхъ . . . . .	2 шт.	"
Бакъ для мазута шт. . . . .	1	"
Ограда изъ 12 чугунныхъ колоннъ съ желѣзными цѣпьями. . . . .	1	"
Кладовая панцырная съ металлическими шкафами . . . . .	1	62
Рѣшетка мраморной кассы въ залѣ. . . . .	1	70
Тометовые полы и облицовка фаянсомъ въ 5-ти общественныхъ клозетахъ. . . . .	5	63
Перегородки досчатыя для 6-ти ватерклозетовъ съ дверьми . . . . .	6	39—40—10—18



Наименование работъ.	Количество.	Примѣчанія (Стран. книги комсе.)
Художественная отдѣлка и лѣпная работа	4500 руб.	Стр. кн. ком. 53—49
Водяное отопленіе и вентиляція . . . . .	9500 руб.	76—71—26
Земляныя работы произведены поденными рабочими съ вывозкою на фургоняхъ.	6940 р. 93 к.	
Стѣна кирпичная сосѣда перестроена за .	300 руб.	65
Вспомогательныя работы по плотничной работѣ поденнымъ плотникамъ . . . . .	1766 руб.	13—15
По водопроводн. работамъ—починка трубъ, пробивка отверстій въ стѣнахъ и пр.	243 р. 19 к.	19
За гажу, дрань и мелкую штукатурку .	252 р. 56 к.	20
Обои, песокъ, алебастръ, известь и смазку черныхъ половъ . . . . .	1049 р. 17 к.	23
По металлическимъ работамъ. . . . .	957 р. 43 к.	77—10—18
Отопленію и вентиляціи. . . . .	231 руб.	
Лѣсной матеріаль . . . . .	13885 р. 69 к.	



Архитекторъ *А. Шимкевичъ.*

